



Gdańskie  
Autobusy  
i Tramwaje



### Sprawozdanie z realizacji zadania:

Dokumentacja projektowa została wykonana w 2015 r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 17.06.2016 r. Roboty budowlane rozpoczęły się likwidacją pieców ciepłych. Po zlikwidowaniu pieców przygotowano i wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na węzeł cieplny. Następnie zamontowano wszystkie elementy węzła cieplnego. Jednocześnie rozpoczęto wykonanie instalacji ciepłych we wszystkich halach i pomieszczeniach zajezdni, również w kanałach przeglądowych. Przed montażem instalacji w kanałach kanały były pogłębiane. Nad bramami wjazdowymi w halach zamontowano również nagrzewnice aby zapewnić optymalną temperaturę w halach. Węzeł cieplny oraz część instalacji uruchomiono pod koniec września 2016. Następnie stopniowo do węzła podłączano instalacje ciepłe w poszczególnych kanałach przeglądowych. Roboty budowlane zostały odebrane protokołem w dniu 23.08.2017 r.

Dokumentacja fotograficzna :



